**Spett.le**

ISTITUTO 'ITALO CALVINO'

Via Borzoli, 21

16153 Genova

c.a. CAMBIASO DANIELA

Prot. n. P-773222

Milano, 20/10/2016

Oggetto: Convenzione Consip Reti locali 5 - Lotto2 - stipulata in data 29/02/2016 - Ordinativi di Fornitura n. 3166437  
Vostra richiesta di informazioni sullo stato avanzamento lavori

Spett.le Amministrazione,

ci riferiamo alla Vostra richiesta di informazioni inerenti l'oggetto e, nel prendere atto del ritardo contestato, Vi confermiamo che sono state avviate tutte le attività necessarie alla realizzazione delle Reti Locali e Vi garantiamo che saremo pronti per il collaudo entro il 30 novembre 2016.

Al riguardo, tuttavia, desideriamo portare all'attenzione di codesta Amministrazione alcuni fatti, di seguito indicati, che hanno contribuito in modo rilevante a determinare il ritardo contestato non solo nei riguardi del Vostro Istituto.

La gara Consip Reti Locali 5, anche se bandita molto prima rispetto al BANDO del MIUR, è stata attivata solo nel marzo 2016 a causa dei diversi ricorsi giudiziali proposti.

Nel frattempo il MIUR aggiudicava le quote di finanziamento "PON" - con tempistiche realizzative e di rendicontazione ben circoscritte (30 ottobre 2016) - a circa 6.200 Scuole che avevano presentato i relativi progetti e, a seguito della entrata in vigore della Legge di Stabilità in data 1 gennaio 2016, il MIUR, in coerenza alla stessa, indicava alle Scuole, nelle linee guida, di acquisire beni e servizi relativi ai progetti finanziati attraverso la centrale di committenza pubblica Consip tramite l'adesione alla Convenzione Reti locali 5 aggiudicata a Telecom Italia S.p.A. o ricorrendo al MEPA o ad altre Convenzioni il cui oggetto fosse coerente con il progetto finanziato.

Ciò ha determinato un'adesione massiva delle Scuole alla Convenzione in oggetto tanto che, a sei mesi dall'avvio, sono stati richiesti a Telecom Italia oltre 4.500 progetti preliminari che hanno generato ordinativi per circa 1.750 progetti "PON".

Nonostante il numero elevatissimo di ordinativi di fornitura concentrati in un ristretto arco temporale, evento mai verificatosi nelle precedenti Convenzioni (la convenzione Consip LAN 4 ha complessivamente ricevuto sui due lotti ordini per circa 1.200 progetti distribuiti sui 24 mesi di convenzione), Telecom Italia, al fine di soddisfare tutte le richieste, ha messo in campo ulteriori significative attività e risorse rispetto a quelle previste, ma ciò non è stato sufficiente ad evitare ritardi sia nella progettazione che nella realizzazione dei progetti stessi.

**Telecom Italia S.p.A.**


Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano  
Sede secondaria e Direzione Generale:  
Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma  
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano: 00498410010  
Iscrizione al Registro A.E.E. IT0802000000799  
Capitale Sociale € 10.740.236.908,50 interamente versato

In virtù del fatto che Telecom Italia si è trovata a gestire un caso eccezionale, di cui sia Consip che il MIUR sono a conoscenza, e che la stessa sta cercando di gestire nel più breve tempo possibile, non solo con la consueta professionalità e diligenza ma anche con impiego di risorse ulteriori rispetto a quelle previste, Vi chiediamo di considerare le eccezionali circostanze sopra descritte ai fini della valutazione del ritardo per inadempimento e della non applicabilità al caso di specie delle azioni conseguenti.

Nel restare a Vostra completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo cordiali saluti

*Telecom Italia S.p.A.  
Angelo Ferrigno*

**Spett.le**

ISTITUTO 'ITALO CALVINO'

Via Borzoli, 21

16153 Genova

c.a. CAMBIASO DANIELA

Prot. n. P-773222

Milano, 20/10/2016

Oggetto: **Convenzione Consip Reti locali 5 - Lotto2 - stipulata in data 29/02/2016 - Ordinativi di Fornitura n. 3166340**  
**Vostra richiesta di informazioni sullo stato avanzamento lavori**

Spett.le Amministrazione,

ci riferiamo alla Vostra richiesta di informazioni inerenti l'oggetto e, nel prendere atto del ritardo contestato, Vi confermiamo che sono state avviate tutte le attività necessarie alla realizzazione delle Reti Locali e Vi garantiamo che saremo pronti per il collaudo entro il 30 novembre 2016.

Al riguardo, tuttavia, desideriamo portare all'attenzione di codesta Amministrazione alcuni fatti, di seguito indicati, che hanno contribuito in modo rilevante a determinare il ritardo contestato non solo nei riguardi del Vostro Istituto.

La gara Consip Reti Locali 5, anche se bandita molto prima rispetto al BANDO del MIUR, è stata attivata solo nel marzo 2016 a causa dei diversi ricorsi giudiziali proposti.

Nel frattempo il MIUR aggiudicava le quote di finanziamento "PON" - con tempistiche realizzative e di rendicontazione ben circoscritte (30 ottobre 2016) - a circa 6.200 Scuole che avevano presentato i relativi progetti e, a seguito della entrata in vigore della Legge di Stabilità in data 1 gennaio 2016, il MIUR, in coerenza alla stessa, indicava alle Scuole, nelle linee guida, di acquisire beni e servizi relativi ai progetti finanziati attraverso la centrale di committenza pubblica Consip tramite l'adesione alla Convenzione Reti locali 5 aggiudicata a Telecom Italia S.p.A. o ricorrendo al MEPA o ad altre Convenzioni il cui oggetto fosse coerente con il progetto finanziato.

Ciò ha determinato un'adesione massiva delle Scuole alla Convenzione in oggetto tanto che, a sei mesi dall'avvio, sono stati richiesti a Telecom Italia oltre 4.500 progetti preliminari che hanno generato ordinativi per circa 1.750 progetti "PON".

Nonostante il numero elevatissimo di ordinativi di fornitura concentrati in un ristretto arco temporale, evento mai verificatosi nelle precedenti Convenzioni (la convenzione Consip LAN 4 ha complessivamente ricevuto sui due lotti ordini per circa 1.200 progetti distribuiti sui 24 mesi di convenzione), Telecom Italia, al fine di soddisfare tutte le richieste, ha messo in campo ulteriori significative attività e risorse rispetto a quelle previste, ma ciò non è stato sufficiente ad evitare ritardi sia nella progettazione che nella realizzazione dei progetti stessi.

**Telecom Italia S.p.A.**

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano  
Sede secondaria e Direzione Generale:  
Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma  
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Cod. Fisc./P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano: 00488410010  
Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799  
Capitale Sociale € 10.740.236.908,50 interamente versato

In virtù del fatto che Telecom Italia si è trovata a gestire un caso eccezionale, di cui sia Consip che il MIUR sono a conoscenza, e che la stessa sta cercando di gestire nel più breve tempo possibile, non solo con la consueta professionalità e diligenza ma anche con impiego di risorse ulteriori rispetto a quelle previste, Vi chiediamo di considerare le eccezionali circostanze sopra descritte ai fini della valutazione del ritardo per inadempimento e della non applicabilità al caso di specie delle azioni conseguenti.

Nel restare a Vostra completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, porgiamo cordiali saluti

*Telecom Italia S.p.A.  
Angelo Ferrigno*